



**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. október 28. napján tartandó rendkívüli nyílt testületi ülésére**

Ügyiratszám: beruh/107-53/2024.

Tárgy: Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky és Márkó utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat felújítása beruházásról szóló építési szerződés módosítás tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Ambrus Gábor polgármester

Törvényességi szempontból megvizsgálta: dr. Nagy Erzsébet Andrea jegyző

Előkészítette: Heppell Ildikó beruházási ügyintéző

Melléklet: - Műszaki ellenőr tájékoztató levelének másolata

- Építési szerződés másolata

- Építési szerződés módosítás tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 221/2024. (VIII.22.) határozatával felhatalmazta Jurcsó János polgármestert a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky és Márkó utca leromlott állagú útszakaszainak felújítása beruházás kapcsán lefolytatott beszerzési eljárás során kiválasztott, legkedvezőbb árajánlatot adó Veszprémi Útépítő Kft. (8246 Tótvázsony, hrsz. 838/9.), mint kivitelezővel a vállalkozási szerződés aláírására.

Az Építési Szerződés megkötésére 2024. szeptember 2. napján került sor, a kivitelezés határidejeként: 2024. október 31. napja került meghatározásra.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2024. szeptember 2. napján vállalkozási szerződést kötött Révfalusi László Béla (a továbbiakban: műszaki ellenőr) egyéni vállalkozóval a tárgyi beruházás műszaki ellenőrzési szolgáltatásainak elvégzésére.

Kivitelező részéről 2024. szeptember 19. napján, a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca vonatkozásában jelzés érkezett az építési naplóba, az ütköző magánberuházás keretében megvalósuló víz- és szennyvízvezeték építés folyamatának lassulására vonatkozóan. A Balatonkenese, Márkó utca vonatkozásában Balatonkenese Város Önkormányzata a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban még nem tudta átadni kivitelezőnek a területen érintett Kenese Garden Kft. magánberuházó közmű bekötései okán.

A beruházás műszaki ellenőre többszöri jelzése, majd a 2024. október 10. napján a kivitelezővel tartott egyeztetésen elhangzottak alapján szükséges a beruházásra vonatkozó építési szerződés módosítása a kivitelezési határidő pontjában, továbbá a fizetés ütemezésének módosítása szükséges mindkét fél gazdasági érdekeinek figyelembevételével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetek elfogadására.

Balatonkenese, 2024. október 15.



Ambrus Gábor
polgármester

Tisztelettel:

dr. Nagy Erzsébet Andrea
dr. Nagy Erzsébet Andrea
jegyző





**Balatonkenese Város
Polgármestere**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat-tervezet:

**Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (X.28.) határozata**

a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky és Márkó utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat felújítása beruházásról szóló építési szerződés módosításáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprémi Útépítő Kft-vel (8246 Tótvázsony, hrsz. 838/9.) létrejövő, jelen határozat 1. mellékletét képező építési szerződés módosítás tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Ambrus Gábor polgármestert, az építési szerződés módosítás aláírására.
3. A Képviselő-testület felkéri Ambrus Gábor polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére és az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Balatonkenese Város Önkormányzata

Székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
bankszámla száma: 50420551-10003743
adóigazgatási száma: 15733995-2-19
képviseli: Ambrus Gábor polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésztől a

Vállalkozó megnevezése: Veszprémi Útépítő Kft.
címe: 8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
bankszámla száma: 11748069-25517651
adóigazgatási száma: 22929338-2-19
cégjegyzék száma: 19-09-513114
képviseli: Dénes Zoltán ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**, a továbbiak együttesen: **Szerződő Felek**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

- 1.) Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 2024. szeptember 2. napján építési szerződést (alapszerződés) kötöttek az ajánlattételi felhívás 1. melléklet felolvasólapján rögzített műszaki tartalommal a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky és Márkó utca csapadékvíz elvezetése és útburkolat felújítása beruházási tevékenységre.
- 2.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az építési szerződés 3. HATÁRIDŐK pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A munkaterület átadásának határideje:

- a 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca vonatkozásában: 2024. 09.05.
- a 8174 Balatonkenese, Márkó utca vonatkozásában: 2025.04.07.

3.2. A kivitelezés befejezési határideje:

- a 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca vonatkozásában: 2025. 06.30.
- a 8174 Balatonkenese, Márkó utca vonatkozásában: 2025.06.30.

3.2. Fizetés ütemezése:

- a 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca vonatkozásában:

1. részszámla: 50 % készülségnél (5.398.038.-Ft + ÁFA = 6.855.508.-Ft)
végszámla: 100 % készülségnél (5.398.038.-Ft + ÁFA = 6.855.508.-Ft)

- a 8174 Balatonkenese, Márkó utca vonatkozásában:

1. részszámla: 50 % készülségnél (5.033.827.-Ft + ÁFA = 6.392.960.- Ft)
végszámla: 100 % készülségnél (5.033.827.- Ft + ÁFA = 6.392.960.- Ft)

- 3.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az alapszerződés 2.) pontjában rögzített vállalkozói díjat – a Márkó utca vonatkozásában - 2025. márciusában felülvizsgálják és amennyiben a díj emelkedésének a mértéke a 10%-ot meghaladja, abban az esetben az építési szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, az Önkormányzat új beszerzési eljárást folytat le.
- 4.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen Szerződés aláírására a/2024. (X.28.) számú határozattal hatalmazta fel a polgármestert.
- 5.) Szerződő Felek vitáikat elsődlegesen egymás között rendezik. A felmerülő jogviták eldöntésére a Veszprémi Járásbíróságot jelölik meg.
- 6.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban és 2 szerkesztett oldalon készült, amelyet Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Balatonkenese, 2024. október ...

.....
Megrendelő
Balatonkenese Város Önkormányzata
képviseli: Ambrus Gábor polgármester

.....
Vállalkozó
Veszprémi Útépitő Kft.
képviseli: Dénes Zoltán ügyvezető

Balatonkenese, 2024. október ...
Pénzügyileg ellenjegyzem:

pénzügyi csoportvezető

Feladó: László Révfalusi <revfalusi.laszlo@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2024. október 10 12:25
Címzett: Kulcsár Péter; Szabó Andrea; hivatal@balatonkenese.hu
Tárgy: Balatonkenese Bajcsy Zs u. és Márkó u. útfelújítás és azt megelőző közműépítések

Tisztelt Megrendelő!

2024. 10. 10. 10.00-kor a Hivatalban tartott megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően írásban is jelzem, hogy az útfelújítások megkezdésének szükséges feltétele, hogy a közútkezelőnél rendelkezésre álljanak az alábbi megfelelő minőségű dokumentumok:

Márkó utca:

újonnan létesített elektromos vezeték nyomvonalakon: tömörség és teherbírás mérés akreditált labor által kiállított mérési jegyzőkönyv

újonnan létesítendő víz, szennyvíz és gázvezeték nyomvonalakon: tömörség és teherbírás mérés akreditált labor által kiállított mérési jegyzőkönyv + nyomáspróba, ill. tömörségi próba jegyzőkönyve műszaki ellenőr vagy közműszolgáltató aláírásával ellátva.

Továbbá kivitelezői és FMV nyilatkozat

Bajcsy Zs. utca:

újonnan létesített víz, szennyvíz nyomvonalakon és aknák környékén: tömörség és teherbírás mérés akreditált labor által kiállított mérési jegyzőkönyv + nyomáspróba, ill. tömörségi próba jegyzőkönyve műszaki ellenőr vagy közműszolgáltató aláírásával ellátva.

Továbbá kivitelezői és FMV nyilatkozat

Üdvözlettel:

Révfalusi László

BALATONKERESEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ügyiratszám:	bmvh / 107-50 / 2024 Mell.
Érkezett:	
EKörlet száma:	Ügyintéző: H.I.

Heppel Ildikó

2024 AUG 14

Feladó: balog.zoltan@veszpremiutepito.hu
Küldve: szerda 2024. augusztus 14 7:34
Címzett: beruhazas@balatonkenese.hu
Tárgy: ÚTFELÚJÍTÁS ÁRAJÁNLAT
Mellékletek: ÚTFELÚJÍTÁS AJÁNLAT.pdf


Tisztelt Cím!

Megköszönve ajánlatkérésüket, azt csatoltan megküldjük további szíves használatra.

Üdvözlettel:



Balog Zoltán
+36/30/732 2264
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
info@veszpremiutepito.hu
balog.zoltan@veszpremiutepito.hu
www.veszpremiutepito.hu



VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT

TÓTVÁZSONY

838/9 Hrsz.

8246

„ÚTFELÚJÍTÁS ÁRAJÁNLAT”

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TITKÁRSÁGA

BALATONKENESE

BÉRI BALOGH ÁDÁM TÉR 1.

8174



**Balatonkenese
Város
Önkormányzata**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

1. melléklet

FELOLVASÓLAP

Balatonkenese Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő Balatonkenese, 516 és 540 hrsz. alatti Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 5473/23 hrsz. alatti Márkó utca csapadékvízének elvezetése, meglévő útburkolatának aszfalttal történő felújítása, az érintett közművek fedlapjainak szintbeemelése valamint padkarendezés tevékenységre vonatkozóan

Ajánlattevő neve:	Veszprémi Útépítő Kft.
Képviselőjének neve:	Dénes Zoltán ügyvezető
Ajánlattevő székhelye:	8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Ajánlattevő nyilvántartási száma:	VE22929338
Ajánlattevő adószáma:	22929338-2-19
Ajánlattevő telefonszáma:	30/981-0509
Ajánlattevő e-mail címe:	info@veszpremutepito.hu

Balatonkenese Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő Balatonkenese, 516 és 540 hrsz. alatti Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 5473/23 hrsz. alatti Márkó utca csapadékvízének elvezetése, meglévő útburkolatának aszfalttal történő felújítása, az érintett közművek fedlapjainak szintbeemelése valamint padkarendezés tevékenységre vonatkozóan


Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19

**Balatkenese Bajcsy-Zs. E. utca csapadékvíz elvezetés és burkolat felújítás
Írisz utca és Sós Hegy utca közötti szakaszon 161 m**

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1.	Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok	át	1,00	150 000 Ft	150 000 Ft
2.	Szakfelügyelet	db	3,00	45 000 Ft	135 000 Ft
3.	Padka nyesés mindkét oldalon	m	300,00	1 750 Ft	525 000 Ft
4.	Bozót és cserje irtás	m ²	120,00	3 125 Ft	375 000 Ft
5.	Mart aszfalt beépítése 4,1 m szélességben átlag 8 cm vastagságban	m ³	53,00	24 036 Ft	1 273 908 Ft
6.	40-es csőáteresz építése csatlakozó utaknál, előfejjel (Vízmű köz)	m	12,00	57 015 Ft	684 180 Ft
7.	Szikkasztó műtárgyak kiépítése 20m*1,5m*1m földmunkával, 100-as kő beépítésével, geotextília terítéssel a teljes szerkezeten, árok burkolással áteresztés és szikkasztó között (2db)	m ³	60,00	27 250 Ft	1 635 000 Ft
8.	Földárok kialakítása kikerülő anyag helyszíni elterítésével	m	110,00	3 300 Ft	363 000 Ft
9.	Aknafedlapok szintre emelése	db	3,00	42 500 Ft	127 500 Ft
10.	AC-11 jelű aszfalt kopóréteg beépítése finiszerrel 6 cm vastagságban, 4 m szélességben	m ³	39,00	114 012 Ft	4 446 468 Ft
11.	Padka és tereprendezés M22 anyagból 50 cm szélességben árok felőli oldalon	m ²	81,00	3 350 Ft	271 350 Ft
12.	Padka és tereprendezés mart aszfaltból 50 cm szélességben	m ²	81,00	3 550 Ft	287 550 Ft
Osszesen:					10 273 956 Ft

Sós Hegy és Partfő utca közötti szakaszon 20 m

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1.	Földárok kialakítása kikerülő anyag helyszíni elterítésével	m	20,00	3 300 Ft	66 000 Ft
2.	40-es csőáteresz építése csatlakozó utaknál, előfejjel (Sós Hegy)	m	8,00	57 015 Ft	456 120 Ft
Osszesen:					522 120 Ft

Mindösszesen:	10 796 076 Ft
27% AFA	2 914 941 Ft
Bruttó	13 711 017 Ft


Veszprémi Útépítő Kft.
 8246 Tólvázsony, 838/9 Hrsz.
 Adószám: 22929338-2-19

Balatkenese Márkó utca csapadékvíz elvezetés és burkolat felújítás 219 m hosszon

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1.	Ideiglenes forgalmkorlátozási feladatok	át	1,00	150 000 Ft	150 000 Ft
2.	Szakfelügyelet	db	3,00	45 000 Ft	135 000 Ft
3.	Aszfalt burkolat csatlakozások vágása, bontása, bontott anyag elszállítása	m	20,00	4 650 Ft	93 000 Ft
4.	Padka nyelés mindkét oldalon	m	438,00	1 750 Ft	766 500 Ft
5.	Mart aszfalt beépítése 3,6 m szélességben átlag 8 cm vastagságban (129 m hosszon)	m ³	37,00	24 036 Ft	889 332 Ft
6.	Földárok kialakítása kikerülő anyag helyszíni elterítésével	m	213,00	3 300 Ft	702 900 Ft
7.	Aknafedlapok szintre emelése	db	2,00	42 500 Ft	85 000 Ft
8.	Aknafedlap cseréje nehéz teherbírásra	db	1,00	136 500 Ft	136 500 Ft
9.	AC 11 jelű aszfalt kiegyenlítő kötőréteg beépítése 0-3 cm vastagságban 90 m hosszon	m ³	10,00	113 122 Ft	1 131 220 Ft
10.	AC-11 jelű aszfalt kopóréteg beépítése finiszerrel 6 cm vastagságban 3,5 m szélességben	m ³	46,00	114 012 Ft	5 244 552 Ft
11.	Padka és tereprendezés M22 anyagból 50cm szélességben mindkét oldalon	m ²	219,00	3 350 Ft	733 650 Ft

Összesen:	10 067 654 Ft
27% AFA	2 718 267 Ft
Mindösszesen:	12 785 921 Ft

Az ajánlat érvényességi ideje: 2024. december 31.

Kelt: Tótvázsony, 2024 augusztus hó 13 nap

.....
Ajanlattevő cégszerű aláírása

Veszprémi Útéptő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Balatonkenese Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által a Balatonkenese Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő Balatonkenese, 516 és 540 hrsz. alatti Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 5473/23 hrsz. alatti Márkó utca csapadékvízének elvezetése, meglévő útburkolatának aszfalttal történő felújítása, az érintett közművek fedlapjainak szintbeemelése valamint padkarendezés tevékenységre vonatkozóan kiírt ajánlattételi eljárásban alulírott Dénes Zoltán, mint a Veszprémi Útépítő Kft (8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.) cégjegyzésre és ajánlattételre jogosult képviselője az alábbi

NYILATKOZATOT TESSZÜK:

Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy az ajánlattételi eljárás során az ajánlati dokumentációban megnevezett munkák elvégzését a pályázati kiírás, a hatályos jogszabályok és szabványok, valamint az ajánlattételi eljárás során rögzített műszaki tartalom szerinti kell elvégezni.

Továbbá tudomásul vesszük, hogy az ajánlattételi eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevővel megkötendő vállalkozási szerződés átalánydíjas, fix összegű szerződésnek minősül. Vállaljuk továbbá a dokumentáció elkészítését az 1. számú Felolvasólapon feltüntetett árért. A munkának a vonatkozó jogszabályok szerinti minőségű elvégzését garantáljuk.

Kelt: Tótvázsony, 2024. augusztus 13.



.....
Nyilatkozattevő aláírása
Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22928338-2-19

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT**

Alulírott
Név: Dénes Zoltán
Lakcím: 8254 Kővágóörs, Teleki út 8.
Anyja neve: Nagy Ilona
Személyi ig. száma: 007017HE

Személy/szervezet képviselője: Veszprémi Útépitő Kft (8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.)
„mint Balatonkenese Város Önkormányzata (cím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér
1.) által indított, Balatonkenese Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő
Balatonkenese, 516 és 540 hrsz. alatti Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 5473/23 hrsz. alatti
Márkó utca csapadékvízének elvezetése, meglévő útburkolatának aszfalttal történő felújítása,
az érintett közművek földlapjainak szintbeemelése valamint padkarendezés tevékenységre
vonatkozóan indított beszerzési eljárásba bevont személy/szervezet képviselője kijelentem,
hogy velem szemben a jelen eljárásban Balatonkenese Város Önkormányzata Beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat I.5. Összeférhetetlenség pontjában
felsorolt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti beszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat
kizárólag az eljárásban használom fel, és ezeket, valamint a tudomásomra jutott üzleti titkot a
vonatkozó jogszabályok alapján megőrzöm.

Kelt: Tótvázsony, 2024. augusztus 13.



.....
Nyilatkozattevő aláírása

Veszprémi Útépitő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19

Összeférhetlenségi okok:

Ajánlatkérő, illetve általa az eljárás előkészítésébe, lefolytatásába bevont személyek, szervezetek részéről:

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.”

Ajánlattevő, illetve általa az ajánlattételbe bevont személyek, szervezetek részéről:

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvétellel jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.”

ALÁÍRÁSMINTA

Dénes Zoltán sz: Dénes Zoltán /születési hely, idő: Várpalota, 1969. január 19., anyja neve: Nagy Ilona/ 8254 Kővágóórs, Teleki út 8. szám alatti lakos, mint a Veszprémi Útépitő Kft. ügyvezetője a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:




.....

Alulírott dr. Vámos István ügyvéd (iroda címe: 8230. Balatonfüred, Köztársaság u. 6., nyilvántartó kamara: Veszprémi Ügyvédi Kamara, KASZ: 36070899) tanúsítom, hogy a fenti aláírás Dénes Zoltán sz: Dénes Zoltán /születési hely, idő: Várpalota, 1969. január 19., anyja neve: Nagy Ilona/ 8254 Kővágóórs, Teleki út 8. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 007017HE számú személyi igazolványával, lakcímét a 857679LT számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.....

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítését a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás – minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem alapját képező okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzésemmel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Balatonfüred, 2024. július 18.

 **Vámos István**
ügyvéd
8230. Balatonfüred, Köztársaság u. 6.
Adószám: 50325325-1-09
Bau sz.: 0160606 0000000-40555315

.....
Dr. Vámos István
ügyvéd
KASZ: 36070899





Tárolt Céglvonat

A Cg. 19-09-513114 cégjegyzékszámú Veszprémi Ülépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8246 Tótvázaony, hrsz. 838/9.; adószám: 22929338-2-19) cég 2024. augusztus 4. napján
haláltyos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**
Cégjegyzékszám: 19-09-513114
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyzve: 2010/08/31
2. **A cég elnevezése**
2/1. Veszprémi Ülépítő Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés kelte: 2010/08/31 Közzétéve: 2010/08/16
Hatályos: 2010/08/31 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**
3/1. Veszprémi Ülépítő Kft.
Bejegyzés kelte: 2010/08/31 Közzétéve: 2010/08/16
Hatályos: 2010/08/31 ...
5. **A cég székhelye**
5/3. 8246 Tótvázaony, hrsz. 838/9.
A változás időpontja: 2024/07/18
Bejegyzés kelte: 2024/08/01
Hatályos: 2024/07/18 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**
7/3. HU-8229 Csopak, Bertszén László utca 13.
A változás időpontja: 2024/07/18
Bejegyzés kelte: 2024/08/01
Hatályos: 2024/07/18 ...
8. **A létesítő okirat kelte**
8/1. 2010. augusztus 26.
Bejegyzés kelte: 2010/08/31 Közzétéve: 2010/08/16
Hatályos: 2010/08/31 ...
8/2. 2013. január 18.
Bejegyzés kelte: 2013/01/25 Közzétéve: 2013/02/14
Hatályos: 2013/01/25 ...
8/3. 2013. augusztus 9.
Bejegyzés kelte: 2013/08/16 Közzétéve: 2013/08/29
Hatályos: 2013/08/16 ...
8/4. 2014. szeptember 24.
Bejegyzés kelte: 2014/11/20 Közzétéve: 2014/11/26
Hatályos: 2014/11/20 ...
8/5. 2015. június 24.
Bejegyzés kelte: 2015/08/13 Közzétéve: 2015/08/14
Hatályos: 2015/08/13 ...
8/6. 2019. március 7.
Bejegyzés kelte: 2019/03/22 Közzétéve: 2019/03/23
Hatályos: 2019/03/22 ...
8/7. 2022. március 31.
Bejegyzés kelte: 2022/04/26 Közzétéve: 2022/04/27
Hatályos: 2022/04/26 ...
8/8. 2023. június 2.
Bejegyzés kelte: 2023/06/14
Hatályos: 2023/06/14 ...
8/9. 2024. július 18.
Okirat: A létesítő okirat
Bejegyzés kelte: 2024/08/01
Hatályos: 2024/08/01 ...
902. **A cég tevékenysége**
9/10. 4211 08 Új autópálya építése
Főtevékenység.
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
9/11. 4299 08 Egyéb m.n.s. építés
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
9/12. 4311 08 Burkolás
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
9/13. 4312 08 Építési terület előkészítése
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
9/14. 4219 08 Híd, viadukt építése
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzétéve: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...

- 9/15. 4201 '08 Vízilésztmény építése
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzététel: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/16. 4221 '08 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzététel: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/17. 7112 '08 Mérnökki tevékenység, mőszaki tanácsadás
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzététel: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/18. 7732 '08 Építési gépek kölcsönzése
Bejegyzés kelte: 2013/01/31 Közzététel: 2013/02/21
Hatályos: 2013/01/31 ...
- 9/19. 4170 '08 Építési projekt szervezése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/20. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/21. 4212 '08 Vasút építése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/22. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/23. 4713 '08 Talajminta vétel, próbafúrás
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/24. 4321 '08 Villanyszerelés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/25. 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/26. 4329 '08 Egyéb építéstechnikai szerelés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/27. 4331 '08 Vakolás
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/28. 4332 '08 Építési szerkezet-szerkezet szerelése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/29. 4333 '08 Padló-, falburkolás
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/30. 4334 '08 Festés, üvegezés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/31. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/32. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/33. 4399 '08 Egyéb speciális szaképités m.n.s.
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/34. 6620 '08 Saját tulajdonú bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/35. 7711 '08 Építészmérnöki tevékenység
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20

- Hatályos: 2023/08/01 ...
- 9/36. 7120 08 Műszaki vizsgálat, elemzés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
- 9/37. 8110 08 Építményüzemeltetés
A változás időpontja: 2023/09/01
Bejegyzés kelte: 2023/09/20
Hatályos: 2023/09/01 ...
11.
11/2. A cég Jegyzett tőkéje
- | Megnevezés | Összeg | Pénznem |
|------------|-----------|---------|
| Összesen | 3 800 000 | HUF |
- A változás időpontja: 2014/09/24
Bejegyzés kelte: 2014/11/20 Közzététel: 2014/11/26
Hatályos: 2014/09/24 ...
13.
13/11. A vezető tisztségviselő(k), a képviselőre jogosult(ak) adatai
Dénea Zoltán (an.: Nagy Anna)
Születési ideje: 1969/01/19
8254 Kővágóórs, Toldi út 8.
Adóazonosító jel: 8372734380
A képviselői módja: Belső
A képviselőre jogosult kizsége: Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
- Jogviszony kezdete: 2012/10/29
A változás időpontja: 2024/07/18
Bejegyzés kelte: 2024/08/01
Hatályos: 2024/07/18 ...
14.
14/1. A könyvvizsgáló(a) adatai
HL Control Kft. Kiváltott Felelőségi Társaság
HU-2330 Dunaharaszti, Római Új. utca 27.
Cégjegyzékszám: 13-09-153660
- EUID: HU0CCSZ.13-09-153660
A könyvvizsgáló(a) személyében is felelős személy adatai:
Dr. Hegyiné Harangi Erzsébet (an.: Györfi Erzsébet)
2330 Dunaharaszti, Római Új. utca 27.
Jogviszony kezdete: 2024/07/18
Jogviszony vége: 2027/05/31
A változás időpontja: 2024/07/18
Bejegyzés kelte: 2024/08/01
Hatályos: 2024/07/18 ...
20.
20/1. A cég statisztikai számszála
22929338-421 1-13-19.
Bejegyzés kelte: 2010/08/31 Közzététel: 2010/09/16
Hatályos: 2010/08/31 ...
21.
21/2. A cég adószáma
Adószám: 22929338-2-19.
Közösségi adószám: HU22929338.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2010/08/31
A változás időpontja: 2010/08/31
Bejegyzés kelte: 2013/01/23 Közzététel: 2012/02/07
Hatályos: 2010/08/31 ...
32.
32/2. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
11748069-25517651-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2023/03/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő: OTP Bank Nyrt. É-Dunántúli Régió, Balatonfüredi Fiók (8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 8.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2023/04/03
Hatályos: 2023/04/03 ...
- 32/3. 11748069-25517651-00000000
A számla megnyitásának dátuma: 2023/03/30.
A pénzforgalmi jelzőszámot kezelő: OTP Bank Nyrt. É-Dunántúli Régió, Balatonfüredi Fiók (8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor utca 8.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Bejegyzés kelte: 2023/04/03
Hatályos: 2023/04/03 ...
45.
45/2. A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe: veszpreml.uteplio@gmail.com
A cég e-mail címe: veszpreml.uteplio@gmail.com
A változás időpontja: 2014/09/24
Bejegyzés kelte: 2014/11/20 Közzététel: 2014/11/26
Hatályos: 2014/09/24 ...
49.
49/1. A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: 19-09-513114
Vezetve a Veszpremi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2010/08/31 Közzététel: 2010/09/16
Hatályos: 2010/08/31 ...
59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

- 59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 22928338#cegkapu
A változás időpontja: 2018/06/14
Bejegyzés kelte: 2018/06/14 Közzétéve: 2018/06/15
Hatályos: 2018/06/14 ...
60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. EIRID: HU00CSZ.19-09-513114
A változás időpontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09 ...

II. Céginformációtól függő adatok

1. A tag(ok) adatai
1/13. Dénes Zoltán (an.: Nagy Ilona)
Születési ideje: 1969/01/19
8254 Kővágóörs, Teleki út 8.
A tagsági jogviszony kezdete: 2010/03/26
A változás időpontja: 2024/07/17
Bejegyzés kelte: 2024/07/17
Hatályos: 2024/07/17 ...

Készült: 2024/08/04 18:17:20. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer adataival.
Microsoft Zrt.



Veszprémi Útéplő Kft.
8246 Tótvázasony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22928338-2-19

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Balatonkenese Város Önkormányzata

Székhelye: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
bankszámla száma: 50420551-10003743
adóigazgatási száma: 15733995-2-19
képviseli: Jurcsó János polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrésztől a

Vállalkozó megnevezése: Veszprémi Útépitő Kft.
címe: 8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
bankszámla száma: 11748069-25517651
adóigazgatási száma: 22929338-2-19
cégjegyzék száma: 19-09-513114
képviseli: Dénes Zoltán ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiak együttesen: Szerződő Felek) között,
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ajánlattételi felhívás 1. melléklet felolvasólapon rögzített műszaki tartalommal az alábbi létesítmény jelen szerződésben rögzített feltételekkel - megfelelő minőségben - történő megépítését:

*Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky és Márkó utca csapadékvíz elvezetése és
útburkolat felújítása*

1.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan része a következő dokumentum:
Vállalkozó benyújtott pályázati árajánlata.

2. A VÁLLALKOZÁS DÍJA

A tevékenység és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdése alapján nem tartozik a fordított adózás alá, tekintettel arra, hogy e tevékenység nem építési engedély köteles. Ennek megfelelően a jogszabály szerinti áfát a Vállalkozó vállalja be és fizeti meg.

Vállalkozói díj:	20.863.730,-Ft
AFA 27%:	5.633.207,-Ft
Mindösszesen:	26.496.937,-Ft

Fenti összeg fix, egyösszegű ár.

3. HATÁRIDŐK

3.1.A munkaterület átadásának határideje: 2024.09.05.

3.2.A kivitelezés befejezési határideje: 2024.10.31.

3.3.Fizetés ütemezése:

1.résszámla: 30 % készülségnél (6.259.119,-Ft + ÁFA = 7.949.081,-Ft)

2.résszámla: 70 % készülségnél (8.345.492,-Ft + ÁFA = 10.598.775,-Ft)

Vég számla 100 % készülségnél, sikeres műszaki átadást követően
(6.259.119,-Ft + ÁFA = 7.949.081,-Ft)

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésben foglalt határidők (rész, illetve véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni.

4. MŰSZAKI FELTÉTELEK

4.1. Műszaki tartalom: 1. melléklet szerint.

4.2. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvétel külön értesítés szerinti időpontjában építési naplót nyit a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről:	név :	Jurcsó János polgármester Révfalusi László e.v. műszaki ellenőr
	cím :	8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
	tel/fax:	+ 36 88 481-088
Vállalkozó részéről:	név :	Balog Zoltán Busch Péter
	cím :	8246 Tótvázsony 838/9 Hrsz.
	tel/fax :	30/732-2264 ; 30/526-2122

4.3. Megrendelő köteles a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5.§-a szerint. Megrendelő késedelme esetén a kivitelezés befejezésének határideje a megrendelői késedelmes napok számával automatikusan meghosszabbodik.

4.4. A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

4.6. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban, rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

- 4.7. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni.
- 4.8. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
- 4.9. Amennyiben a Megrendelő a beruházás bármely részét meg kívánja változtatni, köteles igényét a Vállalkozóval előzetesen írásban közölni. A Megrendelő által kért módosítás jelen vállalkozási szerződés írásbeli módosításának napján lép hatályba. Jelen vállalkozási szerződés fenti okból történő módosítása esetében a Szerződő Felek kötelesek a szerződésmódosításban rögzíteni a megváltoztatott műszaki tartalmat, valamint szükség szerint rendelkezni legalább a befejezési határidő és a vállalkozási díj módosításáról.
- 4.10. A Megrendelő által elrendelt többlet és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végez el.
- 4.11. Szerződő Felek – összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal – rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az 1. mellékletben, sem pedig a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a vállalkozói díjban figyelembe nem vett munkarész értendő, mely az 1. mellékletben szerepel.
- 4.12. A Vállalkozó benyújtott pályázati árajánlatában előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Szerződő Felek külön megállapodása szükséges.
- 4.13. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

5. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

- 5.1. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésre áll.
- 5.2. Megrendelő köteles a számlát annak kiállításától számított 15 napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással kiegyenlíteni.
- 5.3. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt többlet-, illetve pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.
- 5.4. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles Vállalkozó részére megfizetni.
- 5.5. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni, Megrendelő által kiállított teljesítés igazolást követően.

- 5.6. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét Szerződő Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg.
- 5.7. Ha a Vállalkozó neki jogosan felróható okok miatt - a befejezési határidőhöz viszonyítva késedelmesen teljesít, a késedelmes napok után a nettó vállalkozási díj 5 ezelékének megfelelő kötbért köteles megfizetni, melyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet. A napi kötbér együttes összege nem haladhatja meg a nettó szerződéses összeg 10 %-át, ennek elérése után Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A kötbér mértéke meghiúsulás esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

6. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

- 6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt írásban, a kitűzött időpont előtt 5 nappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása.
- 6.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő kizárólag csak a teljes vállalkozási díj kiegyenlítése után jogosult.
- 6.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

7. GARANCIA

- 7.1. Vállalkozó garanciális kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a garancia ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más vállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 7.4. Amennyiben a létesítmény nem teljes szerkezetében új, Vállalkozót egy éves szavatossági kötelezettség terheli.
- 7.5. Vállalkozó az elkészült munkájára a műszaki átadástól számított 12 hónap időtartamra vállal garanciát abban az esetben, ha a meghibásodás csak és kizárólag az ő és nem más vállalkozó hibájára vezethető vissza.

- 7.6. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az e-ÚT 08.00.21., e-ÚT 08.02.11., e-ÚT 08.02.32., e-ÚT 08.02.41. üti mészaki előírásokban foglalt karbantartási, üzemeltetési feladatok elvégzése.

8. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK



- 8.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy kivitelezés csak esómentes, + 5 C° hőmérséklet felett végezhető.
- 8.2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. augusztus 22. napján megtartott rendkívüli testületi ülésen a 221/2024. (VIII.22.) határozatával felhatalmazta Jurcsó János polgármestert jelen vállalkozási szerződés aláírására.

9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

- 9.1. A Szerződő Felek vitáikat elsődlegesen egymás között rendezik. A felmerülő jogviták eldöntésére a Veszprémi Járásbíróságot jelölik meg.
- 9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.



Jelen szerződés 5 eredeti példányban és 5 szerkesztett oldalon készült, amelyet Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Balatonkenese, 2024.szeptember 2.


.....
Megrendelő
Balatonkenese Város Önkormányzata
képviseli: Jurcsó János polgármester 


.....
Vállalkozó
Veszprémi Útépítő Kft.
képviseli: Dénes Zoltán ügyvezető

Balatonkenese, 2024. szeptember 2.
Pénzügyileg ellenjegyzem:


pénzügyi csoportvezető 

Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19